

Schönwerth-Realschule Amberg					Kostenverfolgung	
Neubau 3-fach Sporthalle mit Freisportanlagen und Ganztagschule					Erläuterung der Mehrkosten	
KG	Kostengruppen	Kosten- berechnung 01.09.2017	Kosten- berechnung 01.02.2018	Kosten- anschlag		Bemerkung Kostenmehrung

KG 100 - 700	Gesamtkosten	13.600.000,00	13.819.002,47	14.969.826,45		
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

KG 200	Erschließung		455.200,00	553.986,05		98.786,05
--------	--------------	--	------------	------------	--	-----------

* Erhöhung Öffentliche Erschließung

KG 300	Baukonstruktion		6.800.373,68	7.862.320,15		1.061.946,47
--------	-----------------	--	--------------	--------------	--	--------------

* Erhöhung Stützwand nach statischer Berechnung 41.695,10

* Erhöhung Stahlmassen und Stahlpreiserhöhung von 210t auf 340t, stark gestiegene Stahlpreise 258.063,40

* Erhöhung Rückhaltesystem, im Rahmen der Genehmigungsplanung zwischen Tiefbauamt und H-L-S Planer Forderung/Festlegung Regenrückhaltesystem im Förderantrag / Entwurfsplanung nicht enthalten 86.806,98

* Erhöhung Entwässerungskanalarbeiten Rückstausicherer Kanal im nördlichen Bereich (Doppelte Kanalführung) Zuleitungen zu Regenrückhaltesystem wesentlich aufwändigere Entwässerungsleitungen 57.475,64

* Erhöhung Baumeisterarbeiten (LVZ bepreist 10.10.2018) und Erd- und Verbauarbeiten 296.524,31

* Erhöhung INDEX ca. 7,5% von 4.285.080,49€ 321.381,04

KG 400	Bauwerk - Techn. Anlagen		2.714.273,00	2.704.364,46		-9.908,54
--------	--------------------------	--	--------------	--------------	--	-----------

* KG449 Entfall Leerrohrinstallation, Doppelwände -10.710,00

* KG461.01 Personenaufzugsanlage, LVZ bepreist 801,46

KG 100 - 700	Kostenmehrung (Kostenberechnung 01.02.2018 /Kostenanschlag 24.10.2018)					1.150.823,98
--------------	--	--	--	--	--	--------------