

Stadt Amberg
Hochbauamt
Steinhofgasse 2
92224 Amberg

Ihr Ansprechpartner
Andreas Hirsch
Fon 09621.76900-13
Mobil 0160.1417972
hirsch.andreas@evh-architekten.de

2022 Erweiterung Grund- und Mittelschule Ammersricht

Bruder-Konrad-Weg 1, 92224 Amberg

21.06.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in den gemeinsamen Terminen mit dem Hochbauamt abgestimmt soll die bisherige Planung in folgenden Punkten geändert werden:

- Reduzierung der Mindestanforderung an die lichte Raumhöhe
- Reduzierung der Mindestanforderungen an den Verbindungsbau:
Die geschlossenen Seitenteile entfallen;
Zur Ausführung kommt lediglich ein Dach auf Punktstützen;
Die Anbindung erfolgt nach wie vor barrierefrei über eine Rampe;
- Reduzierung der Mindestanforderungen an die Fassade:
Putzfassade statt hinterlüfteter Holzfassade;
- Reduzierung der Mindestanforderungen an die Fenster:
Kunststofffenster statt Alu-Fenster;
Anpassung der Größe, Einteilung und ggf. Lage im Grundriss;
- Reduzierung der Mindestanforderungen an die Deckenuntersicht:
Rasterdecken statt Gipskartondecken;
- Die Mindestanforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sollen gem. dem ehemaligen KfW 55 Standard erfüllt werden;

evh_architekten gmbh
Kochkellerstraße 5
92224 Amberg
Fon 09621.76900-0
Fax 09621.76900-20
info@evh-architekten.de
www.evh-architekten.de

Geschäftsführer

Christian Eberhardt
Dipl.-Ing FH Architekt
ByAK Nr. 171 206

Stefan Vogl
Dipl.-Ing FH Architekt
ByAK Nr. 179 735

Andreas Hirsch
Dipl.-Ing FH Architekt
ByAK Nr. 180 887

Sitz Amberg
Registergericht Amberg
HRB 5006

Steuer-Nr. 201 125 90324
USt-IdNr. DE283110788

Kontoverbindung

UniCredit – HypoVereinsbank
IBAN DE66 7522 0070 0019 0343 21
BIC HYVEDEMM405

Volksbank-Raiffeisenbank Amberg eG
IBAN DE56 7529 0000 0000 0431 17
BIC GENODEF1AMV

- Die Möglichkeit jederzeit eine PV-Anlage installieren/nachrüsten zu können soll gegeben sein;
Alle dafür notwendigen Vorleistungen (z.B. Anschlüsse, Installationen, Schächte, Sicherungsmaßnahmen, etc.) sollen bereits vorgesehen werden.
Das zusätzliche Gewicht ist in der Statik zu berücksichtigen.
- Anpassung des Farbkonzepts:
Das Lochblech an den Außentüren entfällt;
Die farbigen Fensterlaibungen sollen bleiben;
- Lüftungsanlage
Dem Bieter ist freigestellt, ob er eine zentrale oder dezentrale Lüftung anbietet;
Eine Sichtinstallation soll ausgeschlossen werden;
- Bauweise
Die Bauweise (z.B. Massivbau, Holzbau, Elementbau, Modulbau, ...) ist dem Bieter wie bisher freigestellt;
Ein Containeranlage aus standardisierten Einheiten soll ausgeschlossen werden;
- Die Bewertungsmatrix als Instrument zur Qualitätssicherung (Preis-Leistungs-Verhältnis) bleibt Teil der GU-Ausschreibung; Die zu bewertenden Parameter sind noch abzustimmen/festzulegen;
Der Preis ist nicht das alleinige Zuschlagskriterium;

Folgende Leistungen sollen beim GU entfallen und werden separat, in Einzelaufträgen, vergeben:

- Verbindungsbau (Umplanung Haupteingang und Außenanlagen notwendig)
- Feste Einbauten (Garderoben, Einbauschränke, etc.)

i.A. Maximilian Koch

evh_architekten

Anlage(n)

-